

(pieczęć organu nadzoru budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY *)

nr 1972 / IV / 2015 / 20 r. (tom 1)
wydany dnia 09.10. 20 15 r.

Zawiera = 30 = (słownie = trzydzieści =)
ponumerowanych, podwójnych stron

Inwestor

SIMBUD Sp. z o.o.
ul. Ciopła 8/4, 50-526 Wrocław

(imię i nazwisko lub nazwa i adres)

Rodzaj budowy / rozbiórki / montażu **)

budowa budynku mieszkal-
nego wielonookiennego z rozporządzeniem
tęciem

Adres budowy / rozbiórki / -montażu **)

ul. Małkowska 166, Wrocław

Pozwolenie na budowę **) z dnia 26.06. 20 15 r. nr 3186/
rozbiórke 2015

wydane przez Prezydent Wrocławia
(nazwa i adres organu nadzoru budowlanego)

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych.

**) Niepotrzebne skreślić.

Pb-51a

zwykły



Pb-51a/s



samokopiujący



(pieczęć organu nadzoru budowlanego)

Dziennik budowy nr 1972/10 20 15

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1.	Roboty budowlane	mqr inż. Krzysztof Białkowski	427/90/UW kierownik i nadzór	22.10.2015	
2.	INST. SIŁY	mqr inż. Janina Roznińska	200194/UW INST. SIŁY	09.11.2015	

5. Osoby pełniące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis

6. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał(a)

(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu 20 r.

7. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał(a)

(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu 20 r.

8. Budowę — rozbiórkę* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia 20 r.

* Niepotrzebne skreślić.







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.10.15	dr Marek Zedrań (archeolog)	W dniu 10.10.15 - napisano nadpis archeologiczny przy pracach ziemnych w oparciu o inwentaryzację	
09.11.2015r.	Włodzisław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano wykop pod płyty fundamentowe pomiędzy osiami 1-9/A-F	WŁF
10.11.2015r.	Czesław Król geolog	Odebrano wykop fundamentowy w osiach 1-9/A-F. Stwierdzono przepływy wody z płyty ściekowej i poproszono o uszczelnienie. Wskazano na konieczność wykonania dodatkowych badań geologicznych w osiach 1-9/A-F.	Czesław Król geolog uprawniony MOSIZN nr Upr. WI-1185
10.11.2015r.	Włodzisław Wojciechowski kierownik budowy	Wylano dwie betony pod płyty fundamentowe w osiach 1-9/A-F	WŁF
14.12.2015r.	Włodzisław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłoszono do odbioru zbrojenie płyty fundamentowej w osiach 1-7/A-F wraz ze zbrojeniem podszybka windy K2	WŁF
14.12.2015	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano ułożenie płyty fundamentowej w osiach 1-7/A-F wraz ze ułożeniem podszybka windy K2.	WŁF

(pieczęć organu nadzoru budowlanego)

Dziennik budowy nr 1972/10

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
28.12.2015r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie ścian garażu w osiedlu F/osi 1 F/1-7, osi 1 oraz zbrojenie sypialni wiodowego w pomieszczeniu garażu	
28.12.2015	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie ścian garażu w osiedlu F/1-7, w osi 1 oraz zbrojenie sypialni w pomieszczeniu garażu.	
07.01.2016r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie ścian garażu w osiedlu: 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz w osi A/1-7	
07.01.2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie ścian garażu w osiedlu 2-7 oraz w osi A/1-7.	
28.01.2016r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie podsufłok wiodowego K1 oraz zbrojenie podsufłok pod separator w garażu	
28.01.2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie podsufłok wiodowy K1 oraz separatora.	

(pieczęć organu nadzoru budowlanego)

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
02.02 2016	Czesław Król geolog	Odebrano tafle fundamentowej podłogi szkieletu żelazno-betonowego oraz o porostki powstające zgodnie z DOK. I. Wskazaniem	Czesław Król geolog uprawniony MOŚIZN nr Lipr VII-1185
15.02 2016r	Wacław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłoszenie do odbioru zbrojenie płyty fundamentowej w osiach 8-14/A-F oraz płyty fundamentowej pod kotłownią	Woj
15.02 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie płyty fundamentowej w osiach 8-14/A-F oraz pod kotłownią.	Butkiewicz
24.02 2016r	Wacław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłoszenie do odbioru zbrojenie ścian garażu w osiach F/8-14, A/8-14, zbrojenie ścian kotłowni i zbrojenie srubu wiodowego w poziomie garaża	Woj
24.02 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie ścian garażu w osiach F/8-14 oraz A/8-14, zbrojenie ścian kotłowni o srubu wiodowego do poziomu garażu.	Butkiewicz

(pieczęć organu nadzoru budowlanego)

Dziennik budowy nr

1972/AV 2015





9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
04.03. 2016r.	Wstęp Wajudowski kierownik budowy	Zapraszam do odbioru zbrojenie ścian garażu w osiach 8-14	Wajud
04.03. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Dobrano zbrojenie ścian garażowych w osiach 8-14.	[Podpis]
04.04.2016r.	POMIATOKY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA WROCŁAWIA PL. SOLIDARNOSCI 11315 53-661 WROCŁAW ST. REF. JOLANTA WOSTOMIŁOZ REF. BARBARA BANAS REF. MAGDALENA KROZKOŃSKA	DOKONANO KONTROLI BUDOWY. Mroczkowska Woj Pawel	
17.06. 2016r.	Wstęp Wajudowski kierownik budowy	Zapraszam do odbioru zbrojenie stopu filigran wraz ze zbroje- niami podciągów (nad garażem) w osiach A-F/1-7	Wajudowski
17.06. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Dobrano zbrojenie, stopu filigran oraz zbrojenie podciągów w parterze nad garażami w osiach A-F/1-7.	[Podpis]
13.07. 2016r.	Wstęp Wajudowski kierownik budowy	Zapraszam do odbioru zbrojenie fund.: T1, T1', T2, B w osiach 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz zbrojenie stropów 51 osi 1 w parterze	Wajud






(pieczęć organu nadzoru budowlanego)

Dziennik budowy nr 1972/10







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.07. 2016	Inżynier Buttler nadzór inwestorski	Odebrano zbieranie tarca T1, T1' oraz T2 i T3 w osiach od nr 2 do nr 7 na parterze. Odebrano zbieranie stropów S1 wykonanych w osi 1.	
28.07. 2016.	Włodzisław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbieranie stropu „feligran” nad garażem w i kotłownią, osie 8-14 wraz ze zbieraniem podciągów garażu o osiach 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
01.08. 2016	Inżynier Buttler nadzór inwestorski	Odebrano zbieranie stropu feligran nad garażami oraz kotłownią w osiach od nr 8 do 14. Odebrano zbieranie podciągów stropu nad garażami w osiach 8-14.	
16.08. 2016.	Włodzisław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbieranie tarca T1, T1', T2, T3 w osiach nr 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz zbieranie stropów S1 w osi 14. Zgłaszam do odbioru zbieranie szybu windowego na klatce K1 i K2 w poziomie parteru. Zbieranie tarci stropów także w poziomie parteru	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.08. 2016	Knyśbół Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano ułożenie tarca T1, T1', T2 oraz T3 w osiach nr 8 do 13, ułożenie słupów S1 w osi 14. Odebrano ułożenie ruszt windy na klatkach K1 oraz K2 w poziomie parteru.	
19.08. 2016	Wrocław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbieżność schodów i spaczników w klatce K1 i K2 z parteru na parter budynku	
19.08. 2016	Knyśbół Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano ułożenie schodów - biegi i spaczniki w klatce nr K1 oraz K2 z poziomem górnym na poziom parteru.	
26.08. 2016	Wrocław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru ściany murowane rzemie w osiach od 1-14 oraz ściany murowane zewnętrzne w osiach B, D, E	
26.08. 2016	Knyśbół Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano wykonanie ścian nożne murowane w osiach 1-14 oraz zewnętrzne w osiach B, D oraz E.	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.08 2016	Włostaw Wójcickowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie żelazne nad wejściami do klatek K1 i K2	
30.08. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie żelazne nad wejściami do klatek ochronnych nr K1 oraz K2.	
07.09 2016	Włostaw Wójcickowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stopu żelaza nad parterem oraz ze zbrojeniem podłóg nad parterem (podłogi P1, P1') pomiędzy osiami 1-8 / B-E	
07.09. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie stopu żelaza nad parterem oraz zbrojenie podłóg nad parterem P1 i P1' w osiach między 1-8 / B-E.	
14.09 2016	Włostaw Wójcickowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie biegnące schodowe i spacynka z parteru na I piętro klatki K2 oraz zbrojenie sułbu wiatrowego w poziomie I piętra klatki K2	
14.09. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie biegnące i spacynkę schodową oraz sułbu wiatrowego w klatce K2.	

(pieczęć organu nadzoru budowlanego)

Dziennik budowy nr 1972/W 2015

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.09. 2016 r.	Włodzisław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie biegnące schodowymi wraz ze spocznikiem z parteru na I piętro klatki K1 (osie 3-4)	
30.09. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrałem zbrojenie biegnące schodowymi wraz ze spocznikiem z parteru na I piętro w klatce K1.	
05.10. 2016	Włodzisław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stopni filigran nad parterem wraz ze zbrojeniem podciągów parteru (podciągi P1, P1') pomiędzy osiami 8+14/B-E	
05.10. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrałem zbrojenie stopni filigran nad parterem wraz ze zbrojeniem podciągów P1 i P1' stopni w osiach 8-14/B-E.	
17.10. 2016 r.	Włodzisław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie biegnące schodowymi wraz ze spocznikiem pomiędzy I p a II p klatki K2	
17.10. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrałem zbrojenie schodowe z I na 2 piętro w klatce K2.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
24.10. 2016r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stropów S1 w poziomie I piętra (osie 1 i 14) oraz zbrojenie szybu windowego w klatce K1 w poziomie I piętra	Wojf
24.10. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie stropów S1 w poziomie I piętra w osiach 1 i 14 oraz zbrojenie szybu windowego w klatce nr K1.	Wojf
07.11. 2016r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru ściany murowane nośne I p. osie 1-14 oraz ściany zewnętrzne I p. osie B, D, E	Wojf
07.11. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano ściany murowane nośne w poziomie I piętra w osiach 1-14 oraz ściany zewnętrzne w osiach B, D, E.	Wojf
14.11. 2016r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stropu filigran nad I piętrzem w osiach 1-7 (projekt nr 06116w1)	Wojf
14.11. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie stropu filigran nad I piętrzem, wykonany zgodnie z projektem wykonawczym (osie 1-7).	Wojf





(pieczęć organu nadzoru budowlanego)

Dziennik budowy nr 1972/IV

2015

(14)




9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.11. 2016r.	Wiestaw Wójcickowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie szpalka pomiędzy I p a II p w klatce K1 wraz ze zbrojeniem biegu schodowego	
15.11. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie szpalka między I p 2 II p w klatce K1 oraz zbrojenie biegu schodowego	
15.12. 2016r.	Wiestaw Wójcickowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru fragmenty stropów, podciągów oraz zbrojenie stropu filigran w poziomie I piętra w osiach 8-14	Wójcickowski
15.12. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie stropów, podciągów oraz zbrojenie stropu nad I piętrzem w osiach od nr 8 do nr 14.	
19.12. 2016r.	Wiestaw Wójcickowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru ścianę murowaną nośną w osiach 1-7 oraz ścianę murowaną cieżką w osiach P.B.E/1-7 w poziomie I p	Wójcickowski
19.12. 2016	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano ścianę murowaną na 2 piętrze w osiach od nr 1 do nr 7.	









9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.01. 2017r.	Wiesław Wojciechowski Kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stropu filigran nad 2 piętrem osie 1-7 wraz ze zbrojeniem podciągów	Wojciechowski
17.01. 2017r.	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano zbrojenie stropu nad 2 piętrem w osiach 1-7 wraz ze zbrojeniem podciągów.	Butkiewicz
14.02. 2017r.	Wiesław Wojciechowski Kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru ściany murowane nośne oraz ściany murowane zewnętrzne (osłonowe) w poziomie 2 piętra pomiędzy osiami 8-14	Wojciechowski
14.02. 2017	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano ściany murowane nośne oraz zewnętrzne na 2 piętrze w osiach 8-14.	Butkiewicz
07.03. 2017r.	Wiesław Wojciechowski Kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru ściany murowane nośne oraz ściany zewnętrzne w poziomie autostoi w osiach 1-7	Wojciechowski
07.03. 2017	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano ściany nośne murowane oraz ściany zewnętrzne w poziomie 3 piętra - osie 1-7.	Butkiewicz
21.03. 2017r.	Wiesław Wojciechowski Kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie wstępnych podciągów oraz zbrojenie stropu nad 2 piętrem w osiach 8-14 oraz zbrojenie stropów w poziomie 2 piętra w osiach 14/E, 14-B, 13/B	Wojciechowski








9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
21.03. 2017	Krzysztof Bułkiewicz właściciel inwestycji	Odebrano ułożenie podciągów oraz schodów Stropu nad 2 piętrem w osiach 8-14 oraz ułożenie schodów w poziomie 2 piętra w osiach 14/E, A-B, 13-B.	
24.03. 2017r.	Włodzisław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie sypkła windy na klatce K1 i K2 od poziomu +5,64 do poziomu +9,56m oraz zbrojenie schodów w poziomie antresoli w osiach 1-14	
24.03. 2017	Krzysztof Bułkiewicz właściciel inwestycji	Odebrano sypkły windy w obu klatkach od poziomu +5,64 m do poziomu +9,56 m oraz ułożenie schodów w poziomie antresoli w osi 1-14.	
28.04. 2017r.	Włodzisław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie podciągów i zbrojenie schodów nad antresolą w osiach 1-7 oraz zbrojenie schodów sypkła windy K1 i K2	
28.04. 2017.	Krzysztof Bułkiewicz właściciel inwestycji	Odebrano ułożenie podciągów oraz schodów nad antresolą w osi 1-7 oraz schodów sypkła windy	





9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
19.05. 2017r	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do adopcji wstępne ściany mury murek (zawieszki i wieszaki) w porównie antracyt w osi 8-14	
20.05. 2017r	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano ściany mury murek w porównie antracyt w osiach 8-14.	
30.05. 2017r	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Rozpoczęto wykonanie ścian działowych gipsowo-kartonowych (konstrukcja metalowa)	
26.06 2017r	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do adopcji stolarkę okienną parteru budynku (K1:2)	
26.06 2017r	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano stolarkę drzwiową parteru budynku.	
18.07 2017r	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do adopcji ściany oporowe ^{pręgi} wzdłuż budynku wzdłuż osi A	
19.09. 2017r	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano brzozy ściany oporowe w osi wzdłuż budynku wzdłuż osi A.	
25.08 2017r	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do adopcji żłobienie stopa filigranu nad antracyt (stopodach) w osiach 7/14	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych




Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
25.08.2017	Krzysztof Bublikiewicz nadzór inwestorski	Odebrano robocizny stropodachu w osiach 4-14.	
01.09.2017	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Rozpoczęto układanie okablowania instalacji elektrycznej mieszkań od parteru	
11.09.2017	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru tynki gipsowe parteru oraz murowanie kominy wentylacyjnej na stropodachu	
11.09.2017	Krzysztof Bublikiewicz nadzór inwestorski	Odebrano tynki gipsowe wewn. parteru oraz kominy murowane na par. stropodachu.	
24.10.2017	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano montaż stolarki okiennej i drzwi na obydwie klatki K1 i K2	
30.10.2017	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Wymurowano kominy wentylacyjne na stropie antresoli w osiach 1-14 (cały budynek) oraz opłonowiny w osiach 1,7,8,14	
30.10.2017	Krzysztof Bublikiewicz nadzór inwestorski	Odebrano kominy wentylacyjne na stropie antresoli w osiach od 1 do 14 oraz opłonowiny w osiach 1,7,8,14.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych







Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
09.11.2017r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru pokrycie dachu wraz z termoizolacją ze styropianu w osiedlu 8-14	
09.11.2017	Krzysztof Pachtewicz wiceprez. inwestora	Odebrano polemicie dachy wraz z izolacją ze styropianu w osiedlu 8-14.	
28.11.2017	MAREK ZODZIĘT INSP. NAZORU	DOKONYM OBIÓR PRAC ZWIĄZANYCH Z UTOCZNIEM JAKI ZŁOŻENIEM KANALIZACJI DESZOWEJ I SYSTEM NA ODCINKU: KANAL Sd5-Sd4 (bez Sd4); Sd4-Sd3; Sd3-Sd2 KANAL. SYST. Sd3-Ss1. Przewody były ułożone na podsypce piaskowej, obsypane oraz zasypane piaskiem. Prace zostały zainwentaryzowane, zostały geodezyjnie, mierzonymi pomiarami wymiarowe dokumenty dopuszczalne do stosowania w budownictwie	
15.01.2018r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zakończono montaż konstrukcji ścianek działowych z jednostronnym pokryciem płytami G-K na parterze, I piętrze, II piętrze klatki K1 i K2	

(pieczęć organu nadzoru budowlanego)

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.02.2018r.	Wiesław Wojciechowski	Wykonano „korytowanie” gruntu wzdłuż budynku od strony klatek schodowych K i K2 wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 0-63mm pod ciągłe piase	
05.03.2018	Marek Rodziński INS. NADZOR	Odebrano prace związane z montażem kanalizacji zewnętrznej ogólnospławnej na odcinku S03-S02-S01. Przewody żelazne ułożone na podsypce piaskowej, obsypkę i zasypkę. Materiały posiadające do stosowania	
04.04.2018r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru konstrukcję balustrad balkonowych (stępek i pochwyty) bez wypełnień na I, II i antresoli w osiach E/8-14	
04.04.2018	Krzysztof Borkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano wykonane balustrady balkonowe na I, II piętrze oraz antresoli w osiach E/8-14.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
25.05. 2018r.	Władysław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru stolarkę okienną i balkonową na poziomie 2 piętra klatki K1 i K2	
25.05. 2018	Krzysztof Butkiewicz moultor inwestorki	Odebrano stolarkę okienną oraz balkonową na poziomie 2 piętra.	
14.06. 2018	Andrzej Górecki kierownik robót elektrycznych	Wykonano chodnikowe mierzwi na poziomie parteru i 1 piętra w klatce K1 i K2. Wykonano również instalację pionową - przewód odprowadzający instalację odprowadzającą przy klatce K1.	
20.06. 2018r.	Władysław Wojciechowski kierownik budowy	Rozpoczęto wykonanie ościeżnic drzwi zewnętrznych (skrzypien gr. 15, tylny ościeżnik) w osiach E/8-14	
13.06. 2018r.	Władysław Wojciechowski kierownik budowy	W związku z nieobecnością w dniach 16.07.2018 - 27.07.2018 bezpośredni nadzór na budowie będzie pełnił inspektor nadzoru Pan Krzysztof Butkiewicz	
20.08. 2018r.	Władysław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru montaż stolarki okiennej antresoli w kl. K1 i K2	






9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.08.2018	Krzysztof Bułkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano wykonany i zamontowany stolony drewniane antresoli w klatkach K1 oraz K2.	
05.09.2018	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru konstrukcję aluminiową fasad na klatce schodowej K1 i K2.	Woj
05.09.2018	Krzysztof Bułkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano konstrukcję aluminiową fasad na klatkach dodatkowych K1 i K2.	Woj
15.11.2018	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru wykonane termoizolacje wraz z ułożeniem papki podkładowej na szropodachu klatki K1 (osł 8-14)	Woj
15.11.2018	Krzysztof Bułkiewicz nadzór autorski	Odebrano termoizolacje wraz z ułożeniem papki podkładowej na szropodachu w osłach 8-14.	Woj
14.12.2018	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru wykonanie fryzów gipsowych wewnętrznych na Ipi, Ipi i antresoli klatki K1	Woj
14.12.2018	Krzysztof Bułkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano tynki gipsowe wewnętrzne w klatce nr K1.	Woj

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
21.12. 2018r.	Andrzej Górecki Inż. Instruktor	Wznowiono prace przy mianowaniu na II piętrze i w antresolach. Wskazano WZ do wykonania oraz wskazano kierownika do wyko- nienia prac. Rozpracowano planę wykończenia.	
10.01 2019	Inżynier nadzoru inż. Robert Kosiński	KONTROLA PRAC W ZAKRESIE INŻ. CE, HOD. WYM. ODBYWANEJ PRÓBY CIŚ. SZCZĘSN. INŻ. CO I WODN. W MIESZCZYNIE K1/1. CIŚ. PRÓBY 0,3 MPa CWS 0,5h, CYNKLIK POSIĘTWE BYŁ SZCZĘSNY, CYNKLIK PRÓBY POMYŚLNY Z WYKONANEM WYKŁ. NY STOSOWANIE KONTROLA KAN O WYKONANIE KAN, STACJI PODEJŚCIE POD PRZYBORY (2%) ORAZ WYKONANIE PODEJŚCIE K-K POD PRZYBORY.	
27.02. 2019r.	Wierław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku strukturalnego (elewacja zacho- -dnia w osiach 8-14) wraz z montażem rynku i rur spustowych	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
27.02.2019	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pokryciem tynkiem strukturalnym na elewacji zachodniej w ośiach 8-14, wraz z montażem rynien oraz rur spustowych.	
25.03.2019	Włostaw Wojciechowski kierownik budowy	Zapoczątko wykonane odcieplenie elewacji zachodniej w ośiach 1-8	
05.04.2019	Andrzej Góral kier. robót elekt.	Wykonano instalację oświetlenia wzdłuż części południowej, ułożono przewód PE-polewy i wyłożono go w torienkach, rozmontowano instalację tynku przy pracach na klatce K1.	
29.04.2019	Włostaw Wojciechowski kierownik budowy	Zgłoszenie do odbioru montaż balustrad balkonowych (bez wypełnień) w ośiach F/1-8	
28.04.2019	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano balustrady balkonowe - konstrukcję w ośiach F/1-8.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych








Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.05. 2019r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru tynki gipsowe w mieszkaniach w porównie I piętra klatki K2	
15.05. 2019	Krzysztof Butkiewicz wzrost inwestorski	Odebrano tynki gipsowe wewnętrzne na porównie 1 piętra w klatce K2.	
10.07. 2019r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku strukturalnego (elewacja zachodowa w osiach 1-7) wraz z montażem rynien i rur spustowych	
10.07. 2019	Krzysztof Butkiewicz wzrost inwestorski	Odebrano instalację wytyczną ścian wraz z tynkiem strukturalnym na elewacji zachodniej w osiach 1-7.	
29.07. 2019.	JANOWIAK RODZICIA INSP. N 40 E-S 4 NT	ODEBRANIE Z WYMIEREM POMIERNYM PRÓBY CIŚCISNOŚCI INSTALACJI PODCIĄGOWYCH CO I WODOCIEGASZYM - MIEKKA. PARTER I IP - KLUTKA I. CIŚNIENIE PRÓBY 0,5 MPa; czas 0,5 h; czynnik powiętrze. Izolacja i złączenia cieplne. 	

(pieczęć organu nadzoru budowlanego)

Dziennik budowy nr 1972/IV

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 4-8
20 15 przedsięb. poczt. nr 1430
(14)

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.08.2019	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru wykonanie kanałów (wentylacyjny i spalnicowy) kotłowni oraz wyprawiany komin kotłowni	
22.08.2019	Krzysztof Butkiewicz wzrost inwestorski	Odebrano wykonane kanały wentylacyjne oraz spalnicowe komina kotłowni.	
05.09.2019	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru wykonanie ocieplenia wraz z funkcją strukturalnym elewacji północnej	
05.09.2019	Krzysztof Butkiewicz wzrost inwestorski	Wykonane ocieplenie wraz z funkcją strukturalnym elewacji północnej, odebrano bez uwag.	
18.09.2019	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru wykonane jednostki cementowych na parterze i I piętrze klatki K1	
18.09.2019	Krzysztof Butkiewicz wzrost inwestorski	Odebrano posadziły cementowe na parterze oraz I piętrze w klatce w K1.	
18.09.2019	Janaína RODRIGUES INS. NADZOR R. SĄSĄDI	ODEBRANE 2 WYMIKIEM POKRYCIA PODŁ. CIŚ. SŁUPEK I INST. POKRYCIA SŁUPEK CO I WODNYMI LOKUM NIEBUDOWANYMI KL1 I P+ ANTREDOŁY.	

(pieczęć organu nadzoru budowlanego)

Dziennik budowy nr 1972/10 20.15 r. (tom 14)





9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.09.2019	C. D.	ciśnienie próby 0,3 MPa; czynnik porowatki; ciąża - 0,5 m. ciążę 0,5 l. (zob. 4) z użyciem. JMSI ODRĘBYK PODCŁĄCZAC (ZMIENNY LOKALIZACJA) NIĘ 2019 r. ODEBNAJĄ POD WZGLĘDEM UMIARU I ROZKŁADU PRĘDOKŁ.	
20.09.2019	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	W związku z wyciągnięciem - nośną w dniach 21.09.2019 - 06.10.2019 r. bezpośrednio nadzór na budowie będzie pełnił inspektor nadzoru Pan Krzysztof Butkiewicz	<i>(Podpis)</i>
17.10.2019	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru wykonane żaluzje cementskrętożelazne w poziomie 2 piętra i antresoli klatki K1 oraz wykonanie elewacji budynku od strony wschodniej w osi 10-14/B	<i>(Podpis)</i>
05.12.2019	Krzysztof Butkiewicz mediator inwestorski	Odebrano wykonane żaluzje cementowe w poziomie 2 piętra oraz antresoli w klatce K1, oddzielnie elewację budynku od strony wschodniej w osiach 10-14/B.	<i>(Podpis)</i>








9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.12.2019	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru wykonanie elewacji (ocieplenie wraz z tynkiem strukturalnym) wschodniej w osiach 8-10/B	Wp
06.12.2019	Krzysztof Bubliewicz władca inwestycji	Odebrano wykonanie elewacji kuchenki od strony wschodniej w osiach 8-10/B	Wp
09.12.2019	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru pokrycie dachu papą nawę-rzchniową na klatce K1 (osie 8-14)	Wp
10.12.2019	Krzysztof Bubliewicz władca inwestycji	Odebrano pokrycie dachu papą termozabezpieczoną mianowicie na klatce K1, osie 8-14.	Wp
21.02.2020	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru wykonanie elewacji (ocieplenie styropianem wraz z tynkiem strukturalnym) wschodniej w osiach 1-7/B oraz mostek rybitki i rur spustowych	Wp
17.03.2020	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zakończono obróbkę blacharki ogniomurów w osiach 1, 7, 8 i 14	Wp
10.04.2020	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano ocieplenie elewacji południowej budynku (bez tynku strukturalnego) wraz z wykonaniem zwołów pionowych instalacji odgromowej	Wp

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
11.05.2020	Krzysztof Bultman maliwr inwestorski	Dobrano elewacje budynku w osiedlu 1-71 B od strony wschodniej oraz w osi 1 od strony południowej.	
15.05.2020	Andrzej Górczycki Exec. robót obłk.	Zdokonało montaż tablek przyłączeniowych na poziomie 1 przyłącza do kl. K1 i K2. Zdokonało montaż tablek mechanicznych na klatce K1, rozpoczęto montaż tablek mechanicznych na klatce K2.	
04.12.2020	Andrzej Górczycki Exec. robót obłk.	Wykonano instalację doprowadzenia do klatki budowlanej, wykonano pomiary instalacji doprowadzenia z czynnikiem gosp. w. w. w.	
08.12.2020	Wiesław Wajuczdowski kierownik budowy	Wykonano jaskrydy cementowe wraz z izolacją termiczną na balkonach klatki K2 (elewacja zachodnia) oraz tarasu nad kotłownią	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.12.2020r.	Wacław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano montaż drzwi wejściowych do klatki schodowych K1 i K2 (sklepek aluminiowe)	
22.12.2020	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano roboty budowlane - instalacje na balkonach (klatka K2, zach.) oraz drzwi wejściowe do K1 i K2.	
22.01.2021	Wacław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano montaż wytarzów dochodzących do K1 i K2 oraz izolacji przeciwwodowej tarasu nad kotłownią	
22.04.2021	Wacław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłoszam do odbioru izolację przeciwwodową podpiętkową wraz z drzwi- wkami blaszanymi na dewacji zachodniej	
22.04.2021	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Odebrano instalację tarasu nad kotłownią oraz izolację z obróbkami na dewacji zachodniej	
27.07.2021r.	Wacław Wojciechowski kierownik budowy	W związku z moją nieobecnością w dniach od 23.07.2021 do 07.08.2021 bezpośrednio nadzór na budowie będzie pełnił inspektor nadzoru Pan Krzysztof Butkiewicz	
19.08.2021r.	BOGDAN KARWACKI PROJEKTANT	ZE ZGRODZIŁ NA KOLEJNE W WYKONANIU WENYPLACI MECHANICZNEJ I KANALIZACJI W GARAZIE POD SUFITEM, PROJEKTANT WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIENIENIE GRUBOŚCI WARSTW IZOLACYJNYCH Z 15 NA 10 CM.	

DZIENNIK BUDOWY*

NR 1972/IV/2015/2021 r.

Wydany dnia 30.08 2021 r.

Dziennik zawiera = 30 = /trzydzieści stron/

ponumerowanych stron

Rodzaj budowy/rozbiórki*) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Masłiczej 166, tablica
Maslice, AM-12, dz. nr 61/6, 61/3.

(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor SIMBUD Sp. z o.o.

ul. SIKORSKIEGO 3/2, 53-659 WROCŁAW

(nazwisko/nazwa i adres)

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę*) z dnia 26.06.2015 r. Nr 3186/20215

wydane przez PREZYDENTA WROCŁAWIA

* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych.
** Niepotrzebne skreślić.



pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno-budowlanego

DZIENNIK BUDOWY Nr

4. Inspektorzy nadzoru budowlanego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1.	ROBOTY BUDOWLANE	mgr inż. Krzysztof Borkowski	427/50/UV	21.10.2015	[Podpis]
2.	INSTALACJE SANIT	mgr inż. Jerzy Romanowski	2011041005 SIĘCI I INSTALACJE SANIT	09.11.2015	[Podpis]

5. Osoby pełniące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
		mgr inż. Andrzej...	...		
		55-093 Świdra ul. Włocławskiej 15			

6. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał (a)

mgr inż. Andrzej Gajda 661194/UV 28.09 2015 [Podpis]

7. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał (a)

..... w dniu 20 r.
 (imię, nazwisko i funkcja)

8. Budowę/rozbiórkę* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia 20 r.

* Niepotrzebne skreślić.

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
01.09.2021r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano tynki gipsowe na 2 piętrze i antresoli klatki K2 oraz gładzie gipsowe na sufitach 2 piętra klatki K1 i K2. Wykonano montaż drzwi wejściowych do mieszkań na klatce K1	Wojciechowski
02.09.2021	Krzysztof Butkiewicz radca inwestorski	Odebrano wykonane tynki wewnętrzne na 2 piętrze oraz antresoli klatki K2 oraz na sufitach 2 piętra w klatce K1 i K2. Odebrano zamontowane drzwi wejściowe do mieszkań w klatce K1.	[Signature]
06.09.2021	YAROSŁAW RODZIĘSI INS. NADZORU INS. 94201	W DNIU DZISIEJSZYM ODEBRATEM PRÓBĘ CIŚNIENIOWĄ SZCZELNOŚCI INSTALACJI PODPOSADKOWYCH I WODNYCH KLATKI K2 PARTER I I PIĘTRO PRÓBA WYKONANA PRZY CIŚNIENIU 0,3 MPa, CZYNNY PODCIŚNIENIE, C.A.S - 0,5 h. INSTALACJA SZCZELNA. IZOLACJE CIĄGŁE. PRZED PRACAMI POSADZ. NALEŻY UZUPETNICIĆ EWENTUALNE UBITKI I USKODZENIA	[Signature]

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
04.10.2021	Wacław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru posadzki cementowe w poziomie portera i 1 piętra klatki K2	Wojciechowski
08.10.2021	Jacek Rodziński INS NADZORU IAS-5M	ODEBRANEM Z WYNIKEM POZYTYWNYM PRÓBY CIŚNIENIOWEJ BRUKIWNICĄ INST PODPODZIEMNYM CO I WODNICĄ - KL K2 ITP. PRÓBA PRZEPROWADZONA PRY CIS 0,31 Pa CIŚNIENIOWE - POZYTYWNE CIŚN. 7M. PRZED PRZEKRYCIEM DO FUNKCJI PODZIEMNYM Należy uzupełnić uszczelnienie izolacje termiczną oraz zamocować podęśca wodna do WC i BWT WYKONANEM.	Rodziński
15.10.2021	Wacław Wojciechowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbiorowe płyty zjazdu do garażu	Wojciechowski
18.10.2021	Krzysztof Borkiewicz radca inwestorski	Odebrano zbiorowe płyty zjazdu do garażu na odcinku między kotłownią	
25.10.2021	Jacek Rodziński INS. NAD. JAS 5M	DOKONANEM PRZEGLĄDU I ODBIORU INSTALACJI PODPODZIEMNYM KL K2 ANTYROZ. INSTALACJE WYKONANE PRZEGLĄDOWO Należy uzupełnić UCHYTOWANIE PIONOW POMIĘDZY ITP A ANTYROZEMAMI - PRACĘ WYKONACI PRZED ZABUDOWĄ SUKULTURY	Rodziński
25.10.2021	Andrzej Góral wzr. celest oklatu	Zakończono montaż tablic kierowniczych na kl. K2.	Góral

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
04.11.2021	Wiestaw Wojciechowski Kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru posadki cementowe w mieszkaniach, balkonach i korytarzach klatki K2 oraz montaż drzwi wejściowych do mieszkań w klatce K2	Wojciechowski
05.11.2021	Krzysztof Bzylkiewicz nadzór inżynierski	Odebrano posadki cementowe w mieszkaniach oraz korytarzach i balkonach w klatce numerowanej jako K2, wraz z przewidzianymi do tej klatki.	
19.11.2021	Wiestaw Wojciechowski Kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru montaż balustrad tarasowych (parter) na elewacji zachodniej oraz montaż wentylacji grawitacyjnej mieszkań na klatce K1 i K2	Woj
22.11.2021	Krzysztof Bzylkiewicz nadzór autorski	Odebrano balustrady tarasowe na parterze na elewacji zachodniej oraz montaż wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach obu klatek.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
26.11.2021	Jacek Różniak INSP. NAD Z. SYNT	Należy zmienić miejsce wpisu pionu cyrkulacyjnym - poniżej odbioru. Zwrócić uwagę na zachowanie normatywnym oraz izolacji termicznej pionu - 1/2 Dł Pionu do. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie pionu przed ostrym przedmiotem. Ostry przedmiot spowoduje wystąpienie ognia. Ubezpieczenie pionu. Ubezpieczenie pionu. Ubezpieczenie pionu.	
02.12.2021	Andrzej Górecki Wieloletni członek	Zakończono montaż izolacji pionu oraz pionu pionu oraz pionu pionu.	Podpis
15.12.2021	Mieczysław Wojackowski Kierownik budowy	Zostawiono do odrobienia montaż balustrady na elewacji wschodniej oraz zbrojenie ścian wjeżdż do garażu podziemnego	Podpis
15.12.2021	Krzysztof Bublowski nadzór inwestorski	Montaż balustrady na elewacji wschodniej oraz zbrojenie ścian wjeżdż do garażu.	Podpis
07.01.2022	Jacek Różniak INSP. NAD Z. SYNT	KONTINUA BUDOWY. POZOSTAŁY MONTAŻ POZIOMEJ K. SYNTY.	
		WSTAWIĆ. ZWRÓCIĆ UWAGĘ	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
	CD	N4 ZACHOWAĆ KIEROWNICZNY OPRZĘBNIENIE WRODNYCH.	
		ZAPOCZĄTKOWAĆ MONTAŻ ANTYWIS- KOWY I KONTROLNĄ.	
		TRUSZY, PRACĘ ZACHOWAĆ	
		Z MONTAŻEM INSTALACJI MECH. WYMAZU. Należy	
		ZABEZPIECIĆ KANAŁY PRZED ZAFUNDOWANIEM.	
		WYKONANIE. Należy	
		ZACHOWAĆ DROGĘ PRZ. WYKONANIE POMIARÓ- WYCH - KONTAKTY.	
10.01 2022r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano ocieplenie ścian pomiędzy mieszkaniami a klatką schodową (wełna mineralna gr. 5cm) klatki K1 i K2 oraz obudowę ogniodopuszczalną EI 60 kawatów wentylacyjnych garażu biegnących przez osygnale kondygnacje na klatce K1, K2	Polien
28.01 2022r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano montaż bramy garażowej oraz malowanie ścian i sufitów garażu	Woj
09.02. 2022r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano izolację przeciw- wodną podpiętkową tarasów nad garażem (ciepłota zachodnia)	Woj
24.02. 2022r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano okładziny gipsowe posadzki na klatkach schodowych K1 i K2 oraz malowanie ścian i sufitów klatek schodowych	Woj
18.03 2022r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano montaż odwodnienia liniowego	Woj







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.03.2022.	Wiesław Głuchowski kierownik budowy	garażu oraz wyłano posadzkę betonową garażu Wykonano montaż wy- -pełnień balustrad balko- -nowych, klanki K1 na elewacji zachodniej oraz montaż balustrad na elewacji północnej	Wp
30.03.2022	Krzysztof Piłkiewicz mediator inwestycji	Kontrola budowy w ramach nadzoru inwestorskiego. Potwierdam odbiór wykonanych robót od 10.01 br do dnia dzisiejszego.	Wp
15.01.2022	Andrzej Górecki inż. roboty budowlane	Zamieszkanie opóź- ni wykonania. Cz- łonkami zespołu kontrol- acji hydrofoni- Zamieszkanie opóź- nienia wykonania ozonego wykonania Zamieszkanie inwestycji: elektrycz- no-kablowe i hy- drofoni-	Wp



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
16.05. 2022r.	Andrzej Górali kier. robót budowl.	Zakończono wykonanie instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej, prace wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na roboty budowlane.	
25.05 2022r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano obróbkę blaszaną oraz izolację podprytkową balkonów na elewacji wschodniej	
06.06. 2022r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano montaż odwodnień liniowych wjazdu do garażu podziemnego	
24.06. 2022r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Wykonano montaż ogrodzenia ogródków przy mursterniach parteru na elewacji wschodniej	
10.08. 2022r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Firma Schindler Polska zakończyła montaż dwóch dźwigów osobowych typu S-3000 z kapsą elektrycznym (protokół po montażu z dnia 10.08.2022r.)	
12.08. 2022r.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu (układanie kostki betonowej oraz wykonanie terenu zielonego) Wykonano nawierzchnię wjazdu do garażu podziemnego	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.08. 2022r.	Pawel Kucharski Lidernik robót	W dniu dzisiejszym chej mając funkcje kierownika robót dla zakresu robót sanitarnych i wykonania technologii kotłowni i gazu we. do robót kotłowni. Rozpoczęto wykonanie prac	
12.08. 2022r.	Włodzisław Włodzisławski Kierownik Budowy	Wykonano montaż dachu p.poz (kotłownia, garaż i przedsiobki p.poz) oraz okien kotłowni.	
17.08. 2022r.	Pawel Kucharski Lidernik robót	Praca montażu instal. we. gazu oraz technologii kotłowni. Rozpoczęto montaż kotłowni	
30.08. 2022r.	Pawel Kucharski Lidernik robót	Zagranum do odbioru wykonanie opruszenia oraz z montażem elementów i urządzeń w kotłowni oraz opruszenie instal. gazu. Dla zakresu technologii kotłowni zagranum do odbioru prób nieszczelności. Ciśm. próbny 0,9 MPa, trybnie wodni o	
30.08. 2022r.	Jacek W. Rodziewicz INS. NAZÓR P. SIASTI	Zagranum do odbioru wykonanie opruszenia oraz z montażem elementów i urządzeń w kotłowni oraz opruszenie instal. gazu. Dla zakresu technologii kotłowni zagranum do odbioru prób nieszczelności. Ciśm. próbny 0,9 MPa, trybnie wodni o	
30.08. 2022r.	Jacek W. Rodziewicz INS. NAZÓR P. SIASTI	PRÓBY CIŚNIENIOWE SZKIEŁNOK UKŁADU HYDRAULICZNEGO ORAZ INSTALACJI GAZU. WYNIK BADAŃ POZYTYWNY. ZOSTAŁY SPORZĄDZONE PROTOKOŁY OPISUJĄCE ZAKRES I PARAMETRY PRÓB. KOSZTY WYKONANIA PRACY ANTUCAROWYJNE INSTAL. SIAŁOWYCH.	
07.09.22r.	Pawel Kucharski Lidernik robót	Zdaniem wykonanie technologii kotłowni oraz instal. gazu	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
		dlu robót kotłowni	
		Zgłoszenie do odbioru w/c zakład pnc	
07.09 2022.	JAROSŁAW RODZIĘTA ZNS NAD. R. ZAST	Potrzebowa usługa układ techn. kotłowni wraz z instrukcją obsługi. po zapewnieniu dostawy gazu należy przeprowadzić przebieg na gorąco oraz procedurę odbioru OBT	
30.09. 2022.	Wiesław Wojciechowski kierownik budowy	Zakończono roboty budowlane objęte pozwo- -leniem nr 3186/2015 i 3397/2017	
30.09. 2022	Krzysztof Butkiewicz nadzór inwestorski	Potrzebowa zakończenie robót budowlanych	